



Prefeitura do Município de Jaguariúna
Secretaria de Turismo e Cultura

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Construção Portal Turístico

Nº do CT		Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento
		Prefeitura do Município de Jaguariúna	Jaguariúna	IMPLANTAÇÃO PORTAL TURISTICO - JAGUARIUI

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
				Executado		Acumulado		Executado		Acumulado		Executado		Acumulado	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	1.0 SERVIÇOS INICIAIS	1.703,12	0,44%	100,00	1.703,12	100,00	1.703,12	-	-	100,00	1.703,12	-	-	100,00	1.703,12
2	2.0 TERRAPLANAGEM	6.696,91	1,71%	100,00	6.696,91	100,00	6.696,91	-	-	100,00	6.696,91	-	-	100,00	6.696,91
3	3.0 ESTRUTURA - ESTACAS	19.810,12	5,07%		-		-	50,00	9.905,06	50,00	9.905,06	50,00	9.905,06	100,00	19.810,12
4	4.0 ESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO	8.677,26	2,22%		-		-		-		-	25,00	2.169,31	25,00	2.169,31
5	5.0 ESTRUTURA - RADIER	75.292,93	19,26%		-		-		-		-	25,00	18.823,23	25,00	18.823,23
6	6.0 ESTRUTURA - CENTRAL	3.184,05	0,81%		-		-		-		-	25,00	796,01	25,00	796,01
7	7.0 ESTRUTURAS - VIGAS VB	33.002,69	8,44%		-		-		-		-		-		-
8	8.0 ESTRUTURA - PILARES	15.387,62	3,94%		-		-		-		-	25,00	3.846,91	25,00	3.846,91
9	9.0 ALVENARIAS	23.139,55	5,92%		-		-		-		-		-		-
10	10.0 CASA DE MÁQUINAS	14.617,03	3,74%	25,00	3.654,26	25,00	3.654,26		-	25,00	3.654,26	25,00	3.654,26	50,00	7.308,52
11	11.0 - REVESTIMENTOS	71.935,84	18,40%		-		-		-		-		-		-
12	12.0 CALÇADAS	9.877,25	2,53%		-		-		-		-		-		-
13	13.0 HIDRÁULICA	10.673,01	2,73%		-		-	25,00	2.668,25	25,00	2.668,25	25,00	2.668,25	50,00	5.336,50
14	14.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS	4.615,51	1,18%		-		-	25,00	1.153,88	25,00	1.153,88		-	25,00	1.153,88
15	15.0 LETREIRO ARTISTICO E REVESTIDO COM MATERIA	89.850,00	22,98%		-		-		-		-		-		-
16	16.0 FINALIZAÇÕES	2.544,48	0,65%		-		-		-		-		-		-
	Total (%):		0,00%	3,08%		3,08%		3,51%		6,59%		10,71%		17,30%	
	Total (R\$):	391.007,36	100,00%	12.054,28		12.054,28		13.727,19		25.781,47		41.863,03		67.644,51	

NA SP

Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8			
Executado		Acumulado		Executado		Acumulado		Executado		Acumulado		Executado		Acumulado		Executado		Acumulado	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
-	-	100,00	1.703,12	-	-	100,00	1.703,12	-	-	100,00	1.703,12	-	-	100,00	1.703,12	-	-	100,00	1.703,12
-	-	100,00	6.696,91	-	-	100,00	6.696,91	-	-	100,00	6.696,91	-	-	100,00	6.696,91	-	-	100,00	6.696,91
-	-	100,00	19.810,12	-	-	100,00	19.810,12	-	-	100,00	19.810,12	-	-	100,00	19.810,12	-	-	100,00	19.810,12
50,00	4.338,63	75,00	6.507,94	25,00	2.169,31	100,00	8.677,26	-	-	100,00	8.677,26	-	-	100,00	8.677,26	-	-	100,00	8.677,26
50,00	37.646,47	75,00	56.469,70	25,00	18.823,23	100,00	75.292,93	-	-	100,00	75.292,93	-	-	100,00	75.292,93	-	-	100,00	75.292,93
50,00	1.592,02	75,00	2.388,04	25,00	796,01	100,00	3.184,05	-	-	100,00	3.184,05	-	-	100,00	3.184,05	-	-	100,00	3.184,05
50,00	16.501,34	50,00	16.501,34	50,00	16.501,34	100,00	33.002,69	-	-	100,00	33.002,69	-	-	100,00	33.002,69	-	-	100,00	33.002,69
50,00	7.693,81	75,00	11.540,72	25,00	3.846,91	100,00	15.387,62	-	-	100,00	15.387,62	-	-	100,00	15.387,62	-	-	100,00	15.387,62
-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	11.569,78	50,00	11.569,78	50,00	11.569,78	100,00	23.139,55	-	-	100,00	23.139,55
50,00	7.308,52	100,00	14.617,03	-	-	100,00	14.617,03	-	-	100,00	14.617,03	-	-	100,00	14.617,03	-	-	100,00	14.617,03
-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	35.967,92	50,00	35.967,92	50,00	35.967,92	100,00	71.935,84	-	-	100,00	71.935,84
-	-	-	-	25,00	2.469,31	25,00	2.469,31	25,00	2.469,31	50,00	4.938,62	50,00	4.938,62	100,00	9.877,25	-	-	100,00	9.877,25
-	-	50,00	5.336,50	-	-	50,00	5.336,50	-	-	50,00	5.336,50	25,00	2.668,25	75,00	8.004,75	25,00	2.668,25	100,00	10.673,01
-	-	25,00	1.153,88	-	-	25,00	1.153,88	-	-	25,00	1.153,88	25,00	1.153,88	50,00	2.307,76	50,00	2.307,76	100,00	4.615,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	89.850,00	100,00	89.850,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.544,48	100,00	2.544,48
19,20%		36,50%		11,41%		47,91%		12,79%		60,70%		14,40%		75,10%		24,90%		100,00%	
75.080,79		142.725,30		44.606,12		187.331,42		50.007,01		237.338,43		56.298,45		293.636,88		97.370,49		391.007,36	

Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos
Secretaria de Turismo e Cultura

Marcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito Municipal