

Cliente: PREFEITURA DE JAGUARIÚNA

Obra: AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 50L/S

Local: JAGUARIÚNA - SP

Data: 12/08/20

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - FASE 01 - 50 l/s

Item	Especificação do Serviço	TOTAL ETA	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	TOTAL		
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.299,85	0,03%		0,00%	1.299,85	0,03%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		1.299,85	
5.3	FUNDAÇÕES	5.590,80	0,15%		0,00%	5.590,80	0,15%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		5.590,80	
5.4	ESTRUTURAL	26.803,02	0,71%		0,00%	13.401,51	0,36%	13.401,51	0,36%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		26.803,02	
5.5	HIDRÁULICA	16.607,52	0,44%		0,00%		0,00%	16.607,52	0,44%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		16.607,52	
5.6	MONTAGEM HIDRÁULICA	3.873,92	0,10%		0,00%		0,00%	3.873,92	0,10%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		3.873,92	
6	UNIDADE DESIDRATAÇÃO DE LODO (GEOTUBE)	207.526,70	5,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.763,48	1,88%	82.915,75	2,20%	53.847,48	1,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	207.526,70	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.389,28	0,17%		0,00%		0,00%	6.389,28	0,17%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		6.389,28	
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.963,89	0,11%		0,00%		0,00%	3.963,89	0,11%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		3.963,89	
6.3	ESTRUTURAL	23.412,85	0,62%		0,00%		0,00%	11.706,43	0,31%	11.706,43	0,31%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		23.412,85	
6.4	EQUIPAMENTOS	146.111,64	3,88%		0,00%		0,00%	48.703,88	1,29%	48.703,88	1,29%	48.703,88	1,29%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		146.111,64	
6.5	HIDRÁULICA	13.689,00	0,36%		0,00%		0,00%		0,00%	13.689,00	0,36%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		13.689,00	
6.6	SERRALHERIA	3.672,84	0,10%		0,00%		0,00%		0,00%	3.672,84	0,10%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		3.672,84	
6.7	MONTAGEM HIDRÁULICA	10.287,20	0,27%		0,00%		0,00%		0,00%	5.143,60	0,14%	5.143,60	0,14%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		10.287,20	
7	INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES	268.253,73	7,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.488,45	1,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.921,76	1,78%	66.921,76	1,78%	66.921,76	1,78%	66.921,76	1,78%	268.253,73
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	566,69	0,02%		0,00%		0,00%		0,00%	566,69	0,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		566,69	
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.985,21	0,37%		0,00%		0,00%		0,00%	3.496,30	0,09%		0,00%		0,00%	3.496,30	0,09%	3.496,30	0,09%	3.496,30	0,09%	3.496,30	0,09%	13.985,21
7.3	EMBASAMENTO	8.474,65	0,23%		0,00%		0,00%		0,00%	2.118,66	0,06%		0,00%		0,00%	2.118,66	0,06%	2.118,66	0,06%	2.118,66	0,06%	2.118,66	0,06%	8.474,65
7.4	ESCORAMENTO	11.845,54	0,31%		0,00%		0,00%		0,00%	2.961,39	0,08%		0,00%		0,00%	2.961,39	0,08%	2.961,39	0,08%	2.961,39	0,08%	2.961,39	0,08%	11.845,54
7.5	HIDRÁULICA	224.120,84	5,95%		0,00%		0,00%		0,00%	56.030,21	1,49%		0,00%		0,00%	56.030,21	1,49%	56.030,21	1,49%	56.030,21	1,49%	56.030,21	1,49%	224.120,84
7.6	MONTAGEM HIDRÁULICA	9.260,80	0,25%		0,00%		0,00%		0,00%	2.315,20	0,06%		0,00%		0,00%	2.315,20	0,06%	2.315,20	0,06%	2.315,20	0,06%	2.315,20	0,06%	9.260,80
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.124.207,94	29,86%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	1.124.207,94
8.1	SERVIÇOS DE ELÉTRICA	1.124.207,94	29,86%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	124.911,99	3,32%	1.124.207,94
	SIMPLES	3.765.518,73	100,00%	267.555,76	7,11%	307.830,03	8,17%	415.573,00	11,04%	563.797,03	14,97%	406.886,46	10,81%	433.773,88	11,52%	490.378,16	13,02%	491.298,61	13,05%	388.425,81	10,32%	388.425,81	10,32%	3.765.518,73
	ACUMULADO			267.555,76		575.385,79		990.958,78		1.554.755,81		1.961.642,27		2.395.416,15		2.885.794,31		3.377.092,92		3.765.518,73		3.765.518,73		